



Lun 17-09-25 Au Ven 17-10-20

Projet n° 9001-17-0208

Réparation des ponts P-06358 & P-06366

Chemin carrier et 12e rang, Stoke

Horaire des travaux :

Lundi au vendredi de 7 h à 17 h

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	17 Sep 25							17 Oct 02							17 Oct 09							17 Oct 16								
						S	D	L	M	M	J	V	S	D	S	D	L	M	M	J	V	S	D	S	D	L	M	M	J	V	S	D	S	D	L
1	9001-17-0208 - Réparation ponts Stoke	20 jours	Lun 17-09-25	Ven 17-10-20																															
2	Mobilisation chantier	0 jour	Lun 17-09-25	Lun 17-09-25																															
3	Bureau de chantier	20 jours	Lun 17-09-25	Ven 17-10-20																															
4	P-06358 (Chemin détour)	18 jours	Lun 17-09-25	Mer 17-10-18																															
5	Démolition	2 jours	Lun 17-09-25	Mar 17-09-26	2																														
6	Réfection assises	3 jours	Mer 17-09-27	Ven 17-09-29	5																														
7	Charpente d'acier	3 jours	Lun 17-10-02	Mer 17-10-04	6																														
8	Tablier de bois	3 jours	Jeu 17-10-05	Lun 17-10-09	7																														
9	Préparation et terre végétale	2 jours	Mar 17-10-10	Mer 17-10-11	8																														
10	Élargissement talus + fossée	3 jours	Jeu 17-10-12	Lun 17-10-16	9																														
11	Empierrement	2 jours	Mar 17-10-17	Mer 17-10-18	10																														
12	P-06366 (Cul-de-sac)	9 jours	Ven 17-09-29	Mer 17-10-11																															
13	Acces piétonnier	7 jours	Ven 17-09-29	Lun 17-10-09																															
14	Fermeture 5 jours	5 jours	Lun 17-10-02	Ven 17-10-06																															
15	Démolition	1 jour	Lun 17-10-02	Lun 17-10-02	13DD+1 jour																														
16	Mini-culée	2 jours	Lun 17-10-02	Mar 17-10-03	15FD-1 jour																														
17	Charpente acier	1 jour	Mer 17-10-04	Mer 17-10-04	16																														
18	Tablier Bois	2 jours	Jeu 17-10-05	Ven 17-10-06	17																														
19	Structure chaussée	1 jour	Ven 17-10-06	Ven 17-10-06	18FD-1 jour																														
20	Empierrement	2 jours	Mar 17-10-10	Mer 17-10-11	19;13																														
21	Pavage	2 jours	Jeu 17-10-12	Ven 17-10-13	19;9																														
22	Glissière de sécurité	2 jours	Lun 17-10-16	Mar 17-10-17	21																														
23	Encemement H-3	1 jour	Mer 17-10-18	Mer 17-10-18	22																														
24	Petite signalisation	1 jour	Jeu 17-10-19	Jeu 17-10-19	23																														
25	Démobilisation - Remise en état	1 jour	Ven 17-10-20	Ven 17-10-20	24																														

Projet : 9001-17-0208 Date : Mar 17-09-19	Tâche		Jalon		Tâches externes	
	Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
	Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	